

Procès-verbal
Comité d'orientation d'école, École Wedgeport
12 septembre 2023

Présences :

Stéphane Bertrand
Krista Ranahan
Krista Luttmer
Krista Spinney
Bailey Muise
Blair Boudreau
Cory Schlievert
Peter Kolodziej
Peter Connor
Marissa Bourque
Jen Surette
Robyn Fox-Parsons
Kelley d'Entremont, enseignante
Shelby d'Entremont, élève

Absences :

Gwen LeBlanc
Lauren LeBlanc, élève
Kelley LeBlanc, parent

Début de la rencontre à 19h04

1. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2023.
2. Mise à jour du projet.
 - a. Le ministère des Travaux publics (MTP) fournira un plan axonométrique, un plan des élévations et un plan transversal. ACTION MTP/DPW.
 - b. Le plan du site sera affiché en ligne par le CSAP. ACTION CSAP.
 - c. FBM attend certains matériaux pour faire une présentation complète. CSAP indique que ce serait acceptable de voir la présentation sans l'ensemble des couleurs et des matériaux.
 - d. Le CSAP attend l'appel d'offres pour affichage sur le site, qui sera transmis par MTP. ACTION MTP/DPW.
 - e. Le MTP indique que les travaux avancent bien. Nouveau puits creusé pendant l'été. Eau testée, mais résultats pas disponibles en ce moment.
 - f. Le bâtiment sera étanche en octobre ou novembre.
3. Améliorations et ajouts.
 - a. Il faut établir un échéancier pour les œuvres d'art, p. ex., la mosaïque, à inclure dans le projet de construction. ACTION CSAP.

4. Centre communautaire
 - a. Corridor éliminé à côté de l'entreposage. Tout l'espace fait maintenant partie de l'entreposage agrandi. Porte déplacée. Une rencontre au sujet du centre communautaire aura lieu avec un membre du groupe communautaire.

5. Centre de petite enfance
 - a. Discussions ont eu lieu concernant les lavabos, ainsi que la porte extérieure. Des plans finaux seront partagés avec la directrice de la garderie. Échéancier difficile à établir car FBM prend connaissance des modifications (lavabo, comptoir) pendant cette rencontre. ACTION MTP/DPW.
 - b. CPE demande si un parc est fourni. MEDPE indique que l'espace extérieur sera là, mais aucun équipement n'est fourni. La clôture autour du parc fait partie du projet. Assez grand pour 20 enfants. Salon du personnel devra accommoder quatre membres du personnel. Aucun évier, four à micro-ondes ni réfrigérateur n'est nécessaire, puisque le personnel utilisera la cuisine. Une clôture autour du parc fait partie du projet. Assez grand pour 20 enfants. Il y a aura des armoires de rangement dans l'espace de jeu pour l'entreposage.

6. Autres
 - a. La traduction du rapport archéologique sera prête le 8 octobre 2023.

Prochaine rencontre le 10 octobre 2023 à 15h.